

Aktuální přehled stavebních prací a dopravních opatření

Dostavba Pražského okruhu D0 511 Běchovice – D1

jihovýchodní část Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1



Platnost: Od září 2026 do listopadu 2026

Vydání: 9/2026

Vážené vedení města, městských částí a obcí,

přinášíme vám aktuální přehled plánovaných stavebních činností a dopravních opatření v rámci dostavby Pražského okruhu v úseku D0 511 Běchovice – D1. Tyto informace jsou platné s výhledem na následující měsíce, do listopadu 2026. Cílem tohoto přehledu je poskytnout informace o dění ve vašem okolí, abyste se mohli lépe orientovat v průběhu této rozsáhlé dopravní stavby, plánovat vlastní záměry a komunikovat informace stavby s občany.

Stavba D0 511 Běchovice – D1 je součástí dostavby Pražského okruhu – v úseku od napojení na úsek 510 Satalice – Běchovice po napojení na dálnici D1. Součástí jsou dva tunely (Dubeč a Na Vysoké), čtyři mimoúrovňové křižovatky a desítky mostních objektů.

Podzimní období přináší na stavbě dvě větší změny: železniční trať mezi Kolovraty a Říčany se při výlukách od 11. října do 3. listopadu 2026 vrátí z provizorní polohy do původní trasy nad tunelem Na Vysoké a na hlavní trase přibývají zemní práce mezi Královicemi a Nedvězím. Ostatní uzavírky trvají beze změny.

Stavební práce a dopravní omezení se přímo dotýkají městských částí a obcí: Běchovice, Dubeč, Hájek, Kolovraty, Královice, Kuří, Lipany, Nedvězí u Říčan, Netluky, Nupaky, Říčany, Uhřetěves.

Obecná doporučení pro občany

- **Zvýšený pohyb stavební techniky:** Počítejte se zvýšeným pohybem stavební techniky v dotčených oblastech. Buďte obzvláště opatrní v blízkosti stavenišť.
- **Dodržování dopravního značení:** Vždy respektujte dočasné dopravní značení, svislé i vodorovné. Značení se může v průběhu stavby měnit.
- **Plánování cest:** Některé silnice a cyklostezky jsou uzavřené delší dobu. Před cestou si ověřte aktuální průjezdnost a počítejte s rezervou.
- **Hluk a prašnost:** Zemní práce, betonáže a přesuny zeminy mohou být zdrojem hluku a prašnosti. Vozovky na výjezdech ze staveniště budou průběžně čistěny.
- **Podzimní počasí:** Kratší dny, mlhy a mokrá vozovka zhoršují viditelnost u provizorních komunikací a přejezdů stavební techniky. Přizpůsobte tomu rychlost a osvětlení vozidla i kola.

Řidiči, cyklisté, chodci – pozor!

V oblasti stavby dbejte zvýšené opatrnosti, sledujte dopravní značení, dodržujte pravidla silničního provozu a buďte ohleduplní nejen k sobě, ale i k dalším účastníkům silničního provozu a stavbařům.

Důležité upozornění: Postup stavebních prací se může změnit v závislosti na klimatických podmínkách a technologických postupech. O případných změnách budeme informovat.

Slovníček použitých pojmů

- **Skruž** – dočasná nosná konstrukce, na které se buduje betonová mostovka, dokud sama neunes vlastní váhu.
- **Bednění** – forma, do které se ukládá čerstvý beton a která mu dává tvar.
- **Armatura** – ocelová výztuž uvnitř betonu, která mu dodává pevnost v tahu.
- **Nosná konstrukce** – hlavní část mostu, která nese vozovku a přenáší zatížení na opěry a pilíře.
- **Římsa a závěrná zídka** – okrajové části mostu; římsa nese zábradlí a svodidla, závěrná zídka uzavírá konec mostu směrem k násypu.
- **Zemní val** – násyp z hlíny podél trasy, který slouží jako protihluková a krajinná clona. Vyztužený val má uvnitř výztužné vrstvy, díky nimž může mít strmější svahy.
- **Sanace podloží / sanační polštář** – úprava a zpevnění podkladu před zahájením stavby, aby unesl plánované zatížení.
- **Aktivní zóna a štěrkodrt** – horní zpevněné vrstvy zemního tělesa pod budoucí vozovkou.
- **Drenáže** – soustava trubek a propustných vrstev, které odvádějí vodu z tělesa stavby.
- **Trubní propust** – potrubí pod násypem, kterým protéká voda z jedné strany komunikace na druhou.
- **Retenční nádrž** – objekt, který zachytává a postupně odvádí dešťovou vodu z dálnice.
- **Stoka** – podzemní potrubí pro odvádění dešťové a splaškové vody.
- **Výluka** – dočasné přerušení provozu na koleji, které umožňuje práce na trati.

S přátelským pozdravem,

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)

Obecná doporučení pro občany.....	1	Stavební práce srpen 2026.....	9
Slovníček použitých pojmů.....	2	Přehled stavebních prací.....	10
Vizualizace tunel Dubeč.....	4	Běchovice.....	10
Vizualizace MÚK Uhříněves.....	4	Dubeč.....	10
Přehled uzavírek a omezení dopravy.....	5	Hájek.....	11
Běchovice.....	5	Kolovraty.....	12
Dubeč.....	5	Královice.....	12
Hájek.....	6	Kuří.....	13
Kolovraty.....	6	Lipany.....	14
Královice.....	6	Nedvězí u Říčan.....	14
Kuří.....	7	Netluky.....	14
Lipany.....	7	Nupaky.....	15
Nedvězí u Říčan.....	7	Říčany.....	15
Netluky.....	8	Štěrboholská radiála (koridor).....	16
Nupaky.....	8	Uhříněves.....	16
Říčany.....	8	Mapa stavebních prací.....	17
Uhříněves.....	9		

Mapa stavebních prací

Pro lepší orientaci v plánovaných pracích si prosím prohlédněte **mapu širších** vztahů s vyznačenými body jednotlivých stavebních prací a uzavírek (stav k 10. 8. 2026), kterou naleznete **na poslední straně** tohoto přehledu.

Aktuální video z průběhu stavby zde 

Aktuální informační leták ke stažení zde (PDF)

Video vizualizace stavby 

Kontakt pro dotazy

- Pro dotazy nebo aktuální informace o stavbě kontaktujte ŘSD nebo sledujte webové stránky projektu www.prazskyokruh.info.
- **Obce, městské části i média mohou texty volně přebírat** do svých zpravodajů, webů a sítí.

Vizualizace tunel Dubeč

Ke stažení [ZDE](#)



Vizualizace MÚK Uhříněves

Ke stažení [ZDE](#)



Přehled uzavírek a omezení dopravy

Dopravně inženýrská opatření (DIO = uzavírky a dopravní omezení) s přímým dopadem na dopravní situaci v okolí dostavby úseku Běchovice – D1 (D0 511) Pražského okruhu a přilehlých komunikací v období od září do listopadu 2026. Obce a městské části jsou řazeny abecedně.

Vážíme si vaší trpělivosti. Každá uzavírka má svůj důvod a i díky ohleduplné jízdě se stavba posouvá bezpečně dál.

Běchovice

- **Ulice Ke Třem mostům – realizace stoky a opravy komunikací**

Bod v mapě: 57

V ulici Ke Třem mostům pokračuje pokládka kanalizační stoky a navazují opravy dotčených komunikací. Průjezd ulicí je místy omezen a řízen dopravním značením. Zvolte nižší rychlost, v zúžených místech se potkáte se stavební technikou.

Duběč

- **Cyklostezka z Dubče k Litožnickému rybníku – uzavřená**

Bod v mapě: 4

Cyklostezka mezi Dubčí a Litožnickým rybníkem zůstává neprůchodná, protože v její trase stojí pilíř nového mostu. Uzavírka trvá od května 2025 a potrvá i v podzimních měsících. Do uzavřeného úseku prosím nevstupujte, pro pěší i cyklisty je nebezpečný.

- **Provizorní staveništní komunikace přes Říčanský potok**

Bod v mapě: 5

Přes Říčanský potok a uzavřenou cyklostezku k Litožnickému rybníku vede provizorní staveništní komunikace. Slouží výhradně stavební dopravě, pro veřejnost je uzavřená.

- **Ulice Ke Křížkám – provizorní komunikace s přejezdy**

Bod v mapě: 28

Ulice Ke Křížkám je v provozu po provizorní komunikaci, kterou napříč přejíždí staveništní doprava. V místě křížení zpomalte a počítejte s tím, že nákladní vozidla vjíždějí na komunikaci z obou stran.

- **Ulice Ke Kolodějskému zámku – provizorní komunikace s přejezdy**

Bod v mapě: 33

Také ulice Ke Kolodějskému zámku vede po provizorní komunikaci, kterou kříží staveništní doprava. Přejezd je označen dopravním značením. Nechte si časovou rezervu, průjezd může být na chvíli pozastaven.

- **Štěrboholská spojka – omezení u stavby mostu**

Bod v mapě: 58

Na Štěrboholské spojkě trvá omezení kvůli stavbě mostu a budování šachet kolem kilometru 63,0. Provoz je sveden do zúženého profilu a řízen dopravním značením. Dodržujte snížené rychlostní limity, pracovníci se pohybují v těsné blízkosti vozovky.

Hájek

- **Uzavírka obslužné komunikace a cyklostezky**

Bod v mapě: 53

V Hájku zůstává uzavřena obslužná komunikace i navazující cyklostezka kolem kilometru 68,3. Pěší a cyklisté využijí náhradní trasy podle značení v terénu.

Kolovraty

- **Železniční trať Kolovraty – Říčany – návrat do původní trasy, výluky 11. 10. – 3. 11. 2026**

Bod v mapě: 24

Železniční trať se vrací z provizorní polohy do původní trasy, která nově vede nad tunelem Na Vysoké. Přeložení proběhne po jednotlivých kolejích při výlukách od 11. října do 3. listopadu 2026. Cestující by měli v tomto období počítat s výlukovými opatřeními a sledovat informace dopravce.

Toto omezení se týká také: Říčany.

- **Průchod pod kolejemi – uzavřený**

Bod v mapě: 25

Průchod pod železniční tratí mezi hřbitovem a územím u Říčanského potoka zůstává uzavřen. Použijte prosím náhradní cestu podle značení.

Toto omezení se týká také: Říčany.

- **Cyklotrasa u mostu SO 203 – provizorní trasa podél ulice Kolovratská**

Bod v mapě: 16

Cyklotrasa v okolí stavby mostu je od srpna 2026 vedena po provizorní trase podél ulice Kolovratská. Trasa je vyznačena v terénu. Cyklisté, jeďte zde s ohledem na chodce, provizorní stezka je užší než původní.

Toto omezení se týká také: Říčany.

Královice

- **Most SO 173.4 – montáž skruže nad komunikací**

Bod v mapě: 29

Nad komunikací kolem kilometru 69,8 probíhá montáž skruže pro nosnou konstrukci mostu. V místě platí dočasné dopravní omezení a snížená rychlost. Nezastavujte pod konstrukcí a respektujte pokyny pracovníků stavby.

- **Cyklostezka A50 (NN1107) – uzavřená**

Bod v mapě: 35

Cyklostezka A50 zůstává od srpna 2025 uzavřena. Náhradní trasa je vyznačena v terénu.

Toto omezení se týká také: Netluky.

- **Komunikace NN1108 – uzavřená**

Bod v mapě: 35

Účelová komunikace NN1108 kolem kilometru 69,9 zůstává od srpna 2025 uzavřena. Využijte prosím okolní cesty podle značení.

Toto omezení se týká také: Netluky.

Kuří

- **Silnice III/00313 – úplná uzavírka do 3. 8. 2027**

Bod v mapě: 14

Silnice III/00313 je od 4. srpna 2025 úplně uzavřena a provoz vede po souběžné provizorní komunikaci. Uzavírka potrvá do 3. srpna 2027. Provizorní komunikace má jiný profil než původní silnice, přizpůsobte tomu rychlost, zejména za snížené viditelnosti.

Toto omezení se týká také: Lipany.

- **Silnice III/00312 – úplná uzavírka do 3. 8. 2027**

Bod v mapě: 15

Silnice III/00312 je úplně uzavřena od 4. srpna 2025 do 3. srpna 2027. Provoz je veden po souběžné provizorní komunikaci. Na provizorní trase se pohybuje i stavební technika, udržujte dostatečný odstup.

Toto omezení se týká také: Nupaky.

Lipany

- **Silnice Do kopečka – uzavřená od 1. 6. 2026**

Bod v mapě: 30

Silnice Do kopečka je od 1. června 2026 uzavřena. Pro dopravu platí objížděná trasa podle značení. Při objíždění buďte ohleduplní k obyvatelům ulic, kudy objížděka vede.

Toto omezení se týká také: Říčany.

- **Silnice III/00313 – úplná uzavírka do 3. 8. 2027**

Bod v mapě: 14

Silnice III/00313 je od 4. srpna 2025 úplně uzavřena a provoz vede po souběžné provizorní komunikaci. Uzavírka potrvá do 3. srpna 2027. Provizorní komunikace má jiný profil než původní silnice, přizpůsobte tomu rychlost, zejména za snížené viditelnosti.

Toto omezení se týká také: Kuří.

Nedvězí u Říčan

- **Dočasná přeložka silnic II/333 a III/10176**

Bod v mapě: 13

Provoz po silnicích II/333 a III/10176 je sveden na dočasnou přeložku vyznačenou dopravním značením. Přizpůsobte rychlost průběhu přeložky a sledujte značení, které se může v průběhu prací měnit.

- **Ulice Přátelství a Pánkova – provoz po provizorní komunikaci do 8/2027**

Bod v mapě: 39

Provoz v ulicích Přátelství a Pánkova je až do srpna 2027 veden po provizorní komunikaci vyznačené značením. Omezení je dlouhodobé, zahrňte ho proto do plánování pravidelných cest.

Toto omezení se týká také: Uhřetěves.

Netluky

- **Cyklostezka A50 (NN1107) – uzavřená**

Bod v mapě: 35

Cyklostezka A50 zůstává od srpna 2025 uzavřena. Náhradní trasa je vyznačena v terénu.

Toto omezení se týká také: Královice.

- **Komunikace NN1108 – uzavřená**

Bod v mapě: 35

Účelová komunikace NN1108 kolem kilometru 69,9 zůstává od srpna 2025 uzavřena. Využijte prosím okolní cesty podle značení.

Toto omezení se týká také: Královice.

Nupaky

- **Silnice III/00312 – úplná uzavírka do 3. 8. 2027**

Bod v mapě: 15

Silnice III/00312 je úplně uzavřena od 4. srpna 2025 do 3. srpna 2027. Provoz je veden po souběžné provizorní komunikaci. Na provizorní trase se pohybuje i stavební technika, udržujte dostatečný odstup.

Toto omezení se týká také: Kuří.

Říčany

- **Železniční trať Kolovraty – Říčany – návrat do původní trasy, výluky 11. 10. – 3. 11. 2026**

Bod v mapě: 24

Železniční trať se vrací z provizorní polohy do původní trasy, která nově vede nad tunelem Na Vysoké. Přeložení proběhne po jednotlivých kolejích při výlukách od 11. října do 3. listopadu 2026. Cestující by měli v tomto období počítat s výlukovými opatřeními a sledovat informace dopravce.

Toto omezení se týká také: Kolovraty.

- **Průchod pod kolejemi – uzavřený**

Bod v mapě: 25

Průchod pod železniční tratí mezi hřbitovem a územím u Říčanského potoka zůstává uzavřen. Použijte prosím náhradní cestu podle značení.

Toto omezení se týká také: Kolovraty.

- **Cyklotrasa u mostu SO 203 – provizorní trasa podél ulice Kolovratská**

Bod v mapě: 16

Cyklotrasa v okolí stavby mostu je od srpna 2026 vedena po provizorní trase podél ulice Kolovratská. Trasa je vyznačena v terénu. Cyklisté, jedte zde s ohledem na chodce, provizorní stezka je užší než původní.

Toto omezení se týká také: Kolovraty.

- **Silnice Do kopečka – uzavřená od 1. 6. 2026**

Bod v mapě: 30

Silnice Do kopečka je od 1. června 2026 uzavřena. Pro dopravu platí objíždňá trasa podle značení. Při objíždění buďte ohleduplní k obyvatelům ulic, kudy objíždka vede.

Toto omezení se týká také: Lipany.

Uhřetěves

- **Ulice Přátelství a Pánkova – provoz po provizorní komunikaci do 8/2027**

Bod v mapě: 39

Provoz v ulicích Přátelství a Pánkova je až do srpna 2027 veden po provizorní komunikaci vyznačené značením. Omezení je dlouhodobé, zahrňte ho proto do plánování pravidelných cest.

Toto omezení se týká také: Nedvězí u Říčan.

Stavební práce srpen 2026

Ke stažení [ZDE](#)



Ke stažení [ZDE](#)



Přehled stavebních prací

Informace o probíhajících stavebních pracích, a to i těch, které nemají přímý dopad na dopravu, ale mohou způsobovat zvýšený hluk, prašnost nebo pohyb těžké techniky. Obce a městské části jsou řazeny abecedně.

Běchovice

- **Zemní val MÚK Dubeč – násyp a sanační polštář (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 28

Pokračuje výstavba zemního valu u mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Dubeč. Sype se násyp valu a pod ním se provádí sanační polštář. Práce přinášejí zvýšený pohyb nákladních vozidel.

- **Stoka SO 301.1.1 v ulici Ke Třem mostům (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 57

V ulici Ke Třem mostům pokračuje stavba kanalizační stoky a opravy dotčených komunikací. Výkopové práce mohou být zdrojem hluku a prašnosti.

- **Vyztužené zemní valy SO 251 a SO 252 (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 59, 60

Mezi Běchovicemi a Královicemi se buduje vyztužená část zemních valů podél hlavní trasy. Násyp se ukládá po vrstvách s výztužnými prvky, které valu dodávají stabilitu. Může docházet ke zvýšenému hluku a prašnosti.

Tyto práce se týkají také: Královice.

- **Nevyztužené zemní valy SO 842 a SO 843 (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 61

Na stejném úseku se sype nevyztužená část zemních valů. Materiál se přiváží po staveništních trasách. Počítejte s pohybem nákladních vozidel.

Tyto práce se týkají také: Královice.

- **Hlavní kanalizační stoka SO 360.4 – zemní práce (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 68

Na kilometrech 64,0–64,5 probíhají zemní práce a pokládka hlavní kanalizační stoky. Práce doprovází pohyb techniky a dočasný zábor v okolí výkopu.

Dubeč

- **Most SO 201 – nosná konstrukce (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 1

Na mostě kolem kilometru 66,2 se montuje skruž, osazuje bednění a armatura a betonuje nosná konstrukce. Na stavenišť se navážejí nosníky a výztuž. V okolí je zvýšený pohyb techniky.

- **Zemní práce SO 150.3 (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 4

Kolem kilometru 66,0 probíhají zemní práce na tělese stavby. Práce mohou být zdrojem hluku a prašnosti.

- **Skrývky ornice a převozy na mezideponie (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 6

Na kilometrech 66,1–67,5 bude pokračovat skrývka ornice a její převoz na mezideponie, tedy dočasné skládky zeminy. Materiál se přemísťuje po trase stavby. Počítejte s pohybem nákladních vozidel.

- **Most SO 221 – demontáž skruže a dokončovací práce (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 28

Po dokončení nosné konstrukce mostu kolem kilometru 65,6 se demontuje skruž. Navazují římsy, závěrné zídky a přechodové oblasti mezi mostem a násypem. Práce doprovází pohyb techniky.

- **Tunel Dubeč SO 601 – zabezpečení svahů a založení (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 62

Pokračují práce na hloubeném tunelu Dubeč. Zabezpečují se svahy stavební jámy, probíhají zemní práce a zakládá se konstrukce tunelu. Práce přinášejí zvýšený hluk a pohyb techniky.

- **Retenční nádrž SO 362.2 (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 63

Kolem kilometru 66,2 se provádí sanace podloží, podkladní beton a betonáž dna retenční nádrže. Práce doprovází pohyb domíchávačů a techniky.

- **Most SO 242 – izolace a obsyp (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 64

Na mostě kolem kilometru 66,4 se provádí izolace konstrukce a její obsyp zeminou. Práce doprovází pohyb techniky.

- **Přeložka ulice Ke Křížkám SO 120.2 – zemní práce a násyp (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 65

Na kilometru 65,5 probíhají zemní práce a sype se násyp tělesa přeložky ulice Ke Křížkám. Práce mohou být zdrojem hluku a prašnosti.

- **Hlavní trasa SO 101 – zemní práce (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 67

Na hlavní trase mezi Dubčí a Kolovraty (kilometry 66,8–70,3) pokračují rozsáhlé zemní práce. Doprovází je intenzivní pohyb těžké techniky.

Tyto práce se týkají také: Uhříněves, Kolovraty.

Hájek

- **Přeložka inženýrské sítě SO 513 – pokládka potrubí a přepojení (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 70

Kolem kilometru 68,5 probíhají zemní práce, pokládka potrubí a přepojení sítě. Práce jsou spojeny s dočasným zábořem v okolí výkopu.

Kolovraty

- **Most SO 203 – nosná konstrukce (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 16

Na mostě kolem kilometru 73,1 probíhá výstavba nosné konstrukce. V okolí je zvýšený pohyb techniky.

Tyto práce se týkají také: Říčany.

- **Nové polní cesty SO 157 (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 45

Podél hlavní trasy Pražského okruhu se budují nové polní cesty na kilometrech 70,8–71,7 a 73,4–74,7. Práce doprovází pohyb techniky.

- **Tunel Na Vysoké SO 602 – výkop a betonáž konstrukce (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 47

Pokračuje výkop tunelové jámy a betonáž železobetonové konstrukce hloubeného tunelu Na Vysoké. Nad dokončenou částí tunelu se na podzim vrátí železniční trať do původní trasy. Práce přinášejí zvýšený hluk a pohyb těžké techniky.

Tyto práce se týkají také: Říčany.

- **Hlavní trasa SO 101 – zemní práce (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 67

Na hlavní trase mezi Dubčí a Kolovraty (kilometry 66,8–70,3) pokračují rozsáhlé zemní práce. Doprovází je intenzivní pohyb těžké techniky.

Tyto práce se týkají také: Dubeč, Uhřetěves.

Královice

- **Most SO 225 – základy (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 29

Na mostě kolem kilometru 69,8 se navážejí a montují armatury, osazuje se bednění a betonují základy. V okolí je zvýšený pohyb techniky.

Tyto práce se týkají také: Uhřetěves.

- **Přeložka ulice K Uhřetěvsi SO 120.5 – založení násypu a propust (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 69

Kolem kilometru 70,0 se zakládá násyp přeložky a staví se trubní propust. Práce mohou být zdrojem hluku a prašnosti.

- **Vyztužené zemní valy SO 251 a SO 252 (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 59, 60

Mezi Běchovicemi a Královicemi se buduje vyztužená část zemních valů podél hlavní trasy. Násyp se ukládá po vrstvách s výztužnými prvky, které valu dodávají stabilitu. Může docházet ke zvýšenému hluku a prašnosti.

Tyto práce se týkají také: Běchovice.

- **Nevyztužené zemní valy SO 842 a SO 843 (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 61

Na stejném úseku se sype nevyztužená část zemních valů. Materiál se přiváží po staveništních trasách. Počítejte s pohybem nákladních vozidel.

Tyto práce se týkají také: Běchovice.

- **Hlavní trasa SO 101 – zemní práce (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 73

Na hlavní trase mezi Královicemi a Nedvězím (kilometry 70,3–71,5) probíhají zemní práce. Doprovází je pohyb těžké techniky a odvoz zeminy.

Tyto práce se týkají také: Nedvězí u Říčan.

Kuří

- **Most SO 204 – nosná konstrukce (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 17

Na mostě kolem kilometru 75,7 pokračuje výstavba nosné konstrukce. V okolí je zvýšený pohyb techniky.

Tyto práce se týkají také: Lipany.

- **Most SO 229 – mostní vybavení a zásypy (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 21

Na mostě kolem kilometru 75,5 se osazuje mostní vybavení a provádějí se zásypy za opěrami. Práce doprovází pohyb techniky.

Tyto práce se týkají také: Lipany.

- **Nové polní cesty SO 159 (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 44

Podél hlavní trasy se budují nové polní cesty na kilometrech 74,7–75,4 a 76,2. Práce doprovází pohyb techniky.

Tyto práce se týkají také: Nupaky.

- **Podélné zemní valy SO 842 a SO 843 (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 48

Podél trasy na kilometrech 70,3–76,5 se sypou podélné zemní valy. Materiál se přiváží po staveništních trasách. Počítejte s pohybem nákladních vozidel.

Tyto práce se týkají také: Nupaky, Říčany, Nedvězí u Říčan.

- **Hlavní trasa SO 101 – sanace podloží a spodní vrstvy vozovky (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 55

Na kilometrech 76,1–76,5 se provádí sanace podloží, aktivní zóna, šterkodrt a drenáže, tedy spodní vrstvy budoucí vozovky. Práce mohou být zdrojem hluku a prašnosti.

Tyto práce se týkají také: Nupaky.

Lipany

- **Most SO 228 – nosná konstrukce (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 19

Na mostě kolem kilometru 74,6 pokračuje výstavba nosné konstrukce. V okolí je zvýšený pohyb techniky.

- **Most SO 204 – nosná konstrukce (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 17

Na mostě kolem kilometru 75,7 pokračuje výstavba nosné konstrukce. V okolí je zvýšený pohyb techniky.

Tyto práce se týkají také: Kuří.

- **Most SO 229 – mostní vybavení a zásypy (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 21

Na mostě kolem kilometru 75,5 se osazuje mostní vybavení a provádějí se zásypy za opěrami. Práce doprovází pohyb techniky.

Tyto práce se týkají také: Kuří.

Nedvězí u Říčan

- **Nové polní cesty SO 155 (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 46

Podél hlavní trasy se budují nové polní cesty na kilometrech 71,7–72,0. Práce doprovází pohyb techniky.

- **Hlavní trasa SO 101 – zemní práce (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 73

Na hlavní trase mezi Královicemi a Nedvězím (kilometry 70,3–71,5) probíhají zemní práce. Doprovází je pohyb těžké techniky a odvoz zeminy.

Tyto práce se týkají také: Královice.

- **Podélné zemní valy SO 842 a SO 843 (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 48

Podél trasy na kilometrech 70,3–76,5 se sypou podélné zemní valy. Materiál se přiváží po staveništních trasách. Počítejte s pohybem nákladních vozidel.

Tyto práce se týkají také: Nupaky, Kuří, Říčany.

Netluky

- **Most SO 224 – montáž skruže (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 52

Na budoucím mostě kolem kilometru 69,1 se montuje skruž pro nosnou konstrukci. V okolí je zvýšený pohyb techniky.

Nupaky

- **Hlavní trasa SO 101 – zemní práce (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 11

Na kilometrech 75,8–76,5 probíhají zemní práce na hlavní trase. Doprovází je pohyb těžké techniky.

- **Silniční těleso Rooseveltova SO 205 – zemní práce (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 18

Na silničním tělese v ulici Rooseveltova kolem kilometru 76,0 probíhají zemní práce. Práce mohou být zdrojem hluku a prašnosti.

- **Nové polní cesty SO 159 (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 44

Podél hlavní trasy se budují nové polní cesty na kilometrech 74,7–75,4 a 76,2. Práce doprovází pohyb techniky.

Tyto práce se týkají také: Kuří.

- **Podélné zemní valy SO 842 a SO 843 (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 48

Podél trasy na kilometrech 70,3–76,5 se sypou podélné zemní valy. Materiál se přiváží po staveništních trasách. Počítejte s pohybem nákladních vozidel.

Tyto práce se týkají také: Kuří, Říčany, Nedvězí u Říčan.

- **Hlavní trasa SO 101 – sanace podloží a spodní vrstvy vozovky (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 55

Na kilometrech 76,1–76,5 se provádí sanace podloží, aktivní zóna, šterkodrt a drenáže, tedy spodní vrstvy budoucí vozovky. Práce mohou být zdrojem hluku a prašnosti.

Tyto práce se týkají také: Kuří.

Říčany

- **Kanalizace SO 304 – výstavba (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 72

Na kilometrech 71,5–71,9 probíhá výstavba kanalizace. Práce doprovází pohyb techniky a dočasný zábor v okolí výkopu.

- **Most SO 203 – nosná konstrukce (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 16

Na mostě kolem kilometru 73,1 probíhá výstavba nosné konstrukce. V okolí je zvýšený pohyb techniky.

Tyto práce se týkají také: Kolovraty.

- **Tunel Na Vysoké SO 602 – výkop a betonáž konstrukce (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 47

Pokračuje výkop tunelové jámy a betonáž železobetonové konstrukce hloubeného tunelu Na Vysoké. Nad dokončenou částí tunelu se na podzim vrátí železniční trať do původní trasy. Práce přinášejí zvýšený hluk a pohyb těžké techniky.

Tyto práce se týkají také: Kolovraty.

- **Podélné zemní valy SO 842 a SO 843 (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 48

Podél trasy na kilometrech 70,3–76,5 se sypou podélné zemní valy. Materiál se přiváží po staveništních trasách. Počítejte s pohybem nákladních vozidel.

Tyto práce se týkají také: Nupaky, Kuří, Nedvězí u Říčan.

Štěrboholská radiála (koridor)

- **Staveništní komunikace SO 172.1 – přesuny hmot (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 3

Mezi Štěrboholskou radiálou a ulicí Českobrodská slouží staveništní komunikace pro přesuny hmot. Po trase se pohybuje těžká technika.

Uhříněves

- **Hlavní kanalizační stoka SO 304 – zemní práce (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 66

Na kilometrech 68,5–70,3 probíhají zemní práce a pokládka potrubí hlavní stoky. Práce doprovází pohyb techniky a dočasný zábor v okolí výkopu.

- **Hlavní trasa SO 101 – zemní práce (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 67

Na hlavní trase mezi Dubčí a Kolovraty (kilometry 66,8–70,3) pokračují rozsáhlé zemní práce. Doprovází je intenzivní pohyb těžké techniky.

Tyto práce se týkají také: Dubeč, Kolovraty.

- **Most SO 225 – základy (září–listopad 2026)**

Bod v mapě: 29

Na mostě kolem kilometru 69,8 se navážejí a montují armatury, osazuje se bednění a betonují základy. V okolí je zvýšený pohyb techniky.

Tyto práce se týkají také: Královice.

Mapa širších vztahů s vyznačenými body stavebních prací a uzavírek. Čísla bodů odpovídají údajům „Bod v mapě“ u jednotlivých položek.